

四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司 关于生态环境保护督察整改任务 验收销号的公示

(第三轮第三十二项整改任务)

第三轮省级生态环境保护督察第三十二项整改任务已整改完成，并通过验收，拟按程序实施销号。根据《蜀道投资集团有限责任公司生态环境保护督察问题整改销号规定》有关要求，现将该项问题整改验收情况予以公示，公示期为2023年12月28日至2024年1月11日。公示期间如有异议，请实名书面向四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司提出。联系电话：15208342569；邮寄地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座B座23楼2306。

附件：第三轮省级生态环境保护督察第三十二项整改任务完成情况表

四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

2023年12月28日



(联系人：伍妍霖)

附件

第三轮省级生态环境保护督察第三十二项 整改任务完成情况表

整改任务	第三轮省级生态环境保护督察第三十二项整改任务：都金山地轨道交通公司违规堆存弃渣问题多次被要求整改，但该公司举一反三整改不到位，督察发现该公司违规新建 12 个临时弃渣中转场，其中 2 个位于卧龙国家级自然保护区内，违背“生态环境敏感区内不得设置弃渣场”的要求。
整改责任单位	都金公司
整改目标	完成 12 个中转场的手续，落实项目沿线水土保持措施。
整改措施	1.2023 年 12 月底前，取得 12 处(含保护区内 2 处)临时中转场手续。(都金公司) 2.落实各临时弃渣中转场挡防、截排水沟、沉砂池等水保措施。(都金公司) 3.组织各参建单位完善临时弃渣中转场管理制度，加强各中转场常态化管理。(都金公司) 4.对相关参建单位进行问责，压实过程管理职责，强化过程措施落实落地。(都金公司)
整改主要工作及成效	1.弃渣中转场手续办理情况 2023 年 2 月 27 日，王家沟隧道进口、箭竹二号横洞、紫荆隧道斜井 3 处弃渣中转场在卧龙特区完成水保备案；2 月 28 日，紫荆隧道进口、桃子坪隧道出口、桃子坪隧道进口、映秀一号隧道出口斜井 4 处弃渣中转场完成水保备案。2023 年 12 月 8 日，取得成都市水务局《关于白沙河和谢家坪弃渣中转场水土保持相关事宜的复函》《关于映秀一号隧道进口和映秀一号隧道 2#斜井弃渣中转场水土保持相关事宜的复函》。 2.弃渣中转场现场整改情况 1#弃渣中转场： 2023 年 11 月 30 日，与都江堰市仕莉货运服务部完成中转场移交手续，结束使用，

	现场已拆除。 白沙河弃渣中转场: 2022 年 7 月 30 日完善场区挡墙和截排水沟修建; 8 月 5 日, 完成场区周边裸露边坡绿化工作。2023 年 12 月 15 日至 20 日, 对场区排水沟进行拓宽加深, 新建临河铅丝石笼挡墙 52m、沉砂池 1 处, 。 谢家坪弃渣中转场: 2022 年 7 月 29 日完善场区挡墙和截排水沟修建; 8 月 2 日, 完成场区周边裸露边坡绿化工作。2023 年 12 月 17 日至 19 日, 对场区排水沟进行拓宽加深, 新建沉砂池、沉淀池各 1 处。 映秀一号隧道进口弃渣中转场: 2022 年 7 月 24 日, 完成弃渣中转场挡墙修建; 7 月 30 日, 完成弃渣中转场场地硬化; 8 月 1 日, 完成场区周边排水沟修建; 8 月 3 日, 完成场区围挡安装 8 月 6 日, 完成场区周边裸露边坡绿化工作。 映秀一号隧道二号斜井弃渣中转场: 7 月 30 日完善场区挡墙、截排水和沉砂池沟修建, 对场区完成硬化; 8 月 5 日, 完成场区周边裸露边坡绿化工作。 映秀一号隧道出口斜井弃渣中转场: 2022 年 7 月 12 日, 完成中转场截排水沟、沉砂池和挡墙修建; 7 月 17 日, 完成中转场场区地面硬化。 桃子坪隧道进口弃渣中转场: 2022 年 7 月 25 日, 完成中转场便道硬化和场区挡防、截排水沟建设; 7 月 28 日, 完成河道边坡覆绿。 桃子坪隧道出口弃渣中转场: 2022 年 1 月 23 日, 完成桃子坪隧道弃渣中转场地硬化、截排水沟和沉砂池修建; 1 月 24 日, 实施完成场区道路硬化, 在临时中转渣场地设置永久挡防工程; 3 月 15 日, 加高了中转场围墙, 挡墙上面加设围栏挡护设施, 实施完成渣场雨污分流设施。 紫荆隧道进口弃渣中转场: 2021 年 11 月 1 日, 完成弃渣中转场挡墙修建; 11 月 5 日, 完成弃渣中转场场地硬化; 11 月 10 日, 完成场区周边排水沟修建; 11 月 15 日, 完成场区围挡安装。 紫荆隧道斜井弃渣中转场: 2023 年 12 月 14 日, 完成弃渣中转场复拆除和复垦工作。 箭竹隧道 2#横洞弃渣中转场: 2022 年 6 月 27 日, 完成弃渣中转场挡墙修建; 7 月 15 日, 完成弃
--	---

	渣中转场场地硬化；7月16日，完成场区周边排水沟修建；7月17日，完成场区周边裸露边坡绿化工作。2023年12月15日重新修砌完善挡墙、周边截水沟和沉淀池。 王家沟隧道进口弃渣中转场:2022年3月10日，完成弃渣中转场部分挡墙修建；3月15日，完成弃渣中转场场地硬化；3月21日，完成场区周边部分截排水沟修建。2023年12月15日完善周边挡墙和截排水系统。 3.弃渣中转场制度建设情况 2022年8月5日，斜井工区印发《临时弃渣中转场安全管理制度》；2023年6月7日，土建2标印发《都四山地轨道交通项目DSZQ-2标临时弃渣中转场管理制度》；6月28日，土建3标印发了《临时过渡中转渣场管理制度的通知》，土建6标印发《临时弃渣中转场管理制度的通知》；6月30日，土建4标印发了《临时弃渣中转场管理制度的通知》。 4.涉事施工单位追责问责情况 2023年7月27日，公司约谈涉事施工单位项目经理，并通报省督反馈问题。
--	---